



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐ มท ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๔๔๓๔

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓)

เรียน อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๐๓๑๑ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และขอให้ส่งรายละเอียดโครงการให้ทราบ นั้น

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๓) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว โดยในรายงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่วประเทศ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้ให้ข้อเสนอแนะกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดหน่วยงานดำเนินงานในพื้นที่ในการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๗๖๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐ มท ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๕๔๓๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓)

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๐๓๑๓ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และขอให้ส่งรายละเอียดโครงการให้ทราบ นั้น

คณะกรรมการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๓) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว โดยในรายงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการเน้นหนักและขอเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เงินอุดหนุนทั่วไป (๘,๕๐๐ ล้านบาท) ให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาในไตรมาสแรกและเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

๒. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ให้เร่งรัดและกำกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๗๖๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐ มท ๕๐๔๕๙

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๕๑๓๒

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓)

เรียน อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๑๐๓๑๒ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ได้แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย และขอให้ส่งรายละเอียดโครงการให้ทราบ นั้น

คณะกรรมการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๓) นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว โดยในรายงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการบริหารจัดการน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และได้ให้ข้อเสนอแนะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัดหน่วยงานดำเนินงานในพื้นที่ในการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จตามกำหนดเวลา รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๗๖๘ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย



ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๕๗๓๗

กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๓๙๕๗ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๗๖๘

ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

จำนวน ๖ แผ่น

ตามที่ได้แจ้งคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้ง
คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย
และขอยกเลิกแบบรายงานตามฉบับเดิม โดยให้ใช้แบบรายงานฉบับใหม่ พร้อมทั้งให้รายงานทุกวันพุธสัปดาห์ที่
๒ และ ๔ ของเดือนก่อนเวลา ๑๒.๐๐ น. กำหนดรายงานครั้งแรกในวันพุธที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นั้น

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทยได้รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานฯ โครงการเน้นหนัก (ครั้งที่ ๓)
นำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อโปรดทราบแล้ว โดยในรายงานได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
โครงการเน้นหนักและข้อเสนอแนะให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการ สรุปได้ดังนี้

๑. โครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ให้ข้อเสนอแนะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการ ดังนี้

๑.๑ ในระยะก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการ จังหวัดควรชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มมวลชน
ในพื้นที่ โดยเร่งประชาสัมพันธ์เหตุผลความจำเป็น ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่จะได้รับ ฯลฯ

๑.๒ การของบประมาณของจังหวัดในการประชาสัมพันธ์ ควรแยกเสนอของบประมาณ
ในโครงการใหญ่จากสำนักงบประมาณ เพื่อให้ได้รับงบประมาณรวดเร็ว ทันท่วงทีสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

๑.๓ จังหวัดควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณ
ในการประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินการ กรณียังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

๒. โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทาง
คมนาคม ที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ได้เสนอแนะให้จังหวัดเร่งรัดดำเนินงานสร้างจิตสำนึก
สร้างการมีส่วนร่วม ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และขอให้ประสานงบดำเนินการจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่

๓. การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๑ เงินอุดหนุนทั่วไป (๘,๕๐๐ ล้านบาท) ให้เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับเงิน
อุดหนุนทั่วไป จัดทำโครงการให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาในไตรมาสแรกและเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณ
ต่อไป


/๓.๒ เงินอุดหนุน...

๓.๒ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (๑๐,๐๐๐ ล้านบาท) ให้เร่งรัดและกำกับการทำงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗
ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗

รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๗๖๘
ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง
สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๒ ๕๘๕๐

“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข”



บันทึกข้อความ

4 ก.ย. (ข)
9026

ปมท.
เลขที่.....
วันที่ ๐๔ ส.ค. ๒๕๕๗
เวลา 19.00 น.

ส่วนราชการ สำนักงานผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โทร./โทรสาร ๐-๒๒๒๒-๕๘๕๐ , มท ๕๐๔๕๙
ที่ มท ๐๒๐๕๑/๓๓๒๖๘ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย (ครั้งที่ ๓)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ปมท.
เลขที่ 2039
วันที่ ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๗
ส.ต. รัชศิลป์
เวลา.....

๑. เรื่องเดิม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้มีคำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๖๐๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย โดยในระยะเร่งด่วน ให้คณะทำงานฯ มีหน้าที่ตรวจติดตาม จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

- ๑) โครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
- ๒) โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน เส้นทางคมนาคม ที่สาธารณะและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ
- ๓) การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่า มีความโปร่งใส และอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังที่ดี รวมทั้งป้องกันและปราบปรามไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณไปในทางที่มีขบด้วยกฎหมาย (เอกสาร ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

คณะทำงานติดตาม กำกับ และรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ โครงการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สรุปผลความคืบหน้าดังนี้

๑) กรมธนารักษ์ได้อนุญาตให้ใช้ที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ อย. ๙๒๑ ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๓๗๒ ไร่เศษ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว โดยกรมธนารักษ์ได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้อนุญาตให้สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว

๒) กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ดำเนินการสำรวจออกแบบก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว ภายในวงเงิน ๕๓๓.๖๗ ล้านบาท ดังนี้

๒.๑) งานก่อสร้างสถานที่ฝังกลบขยะแห่งใหม่ วงเงิน ๓๗๒.๖๕ ล้านบาท ประกอบด้วย งานก่อสร้างถนนและคันบ่อ งานก่อสร้างระบบไฟฟ้าและขยายเขตงานก่อสร้างบ่อฝังกลบขยะ งานก่อสร้างระบบบำบัด และเก็บกักน้ำเสีย งานระบบประปาบาดาล งานปรับภูมิทัศน์ งานก่อสร้างรั้ว โดยรอบบ่อฝังกลบขยะ งานก่อสร้างอาคาร และงานขนขยะเก่า

๒.๒) งานจัดซื้อครุภัณฑ์ วงเงิน ๑๖๑.๐๒ ล้านบาท ประกอบด้วย รถแทรกเตอร์ ดินตะขาบ รถบรรทุกน้ำ รถบดอัดขยะ รถตักขยะล้อยาง รถฉีดน้ำแรงดันสูง รถบรรทุกขยะ(แบบอัดท้าย) รถบรรทุกขยะ (แบบเปิดข้างเทท้าย) เครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ได้พร้อมอุปกรณ์ เครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ และถังรองรับขยะ (สำหรับการคัดแยกขยะสีเขียว ,สีเหลือง ,สีแดง)

ทั้งนี้ อยู่ระหว่างขอทำความเข้าใจความตกลงในรายละเอียดกับสำนักงบประมาณ

๓) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนเรียบร้อยแล้ว แบ่งออกเป็น ๒ ระยะงบประมาณ ๑๒.๖ ล้านบาท ดังนี้

-ระยะแรก การสร้างความรู้ ความเข้าใจในกลุ่มแกนนำและลดการต่อต้านในช่วงก่อนและระหว่างก่อสร้าง ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆ กิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมการเปิดตัวโครงการ (Kick off) ซึ่งจะต้องมีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. ๒๕๔๘

-ระยะที่สอง กระบวนการสร้างความยั่งยืนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องหลังจากการก่อสร้างสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแห่งใหม่แล้วเสร็จ ประกอบด้วย การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อต่างๆ การพัฒนาขยายผลกลุ่มแกนนำ การรณรงค์จัดตั้งธนาคารขยะในชุมชนและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ เป็นต้น

๔) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย อยู่ระหว่างดำเนินการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๕) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนด TOR และคณะกรรมการจัดจ้าง

๖) สำนักงบประมาณ จะสามารถอนุมัติเงินประจำงวดได้ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในธันวาคม ๒๕๕๗

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมมีดังนี้

๑) กลุ่มมวลชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอาจคัดค้านหรือต่อต้านการดำเนินโครงการในพื้นที่

๒) งบประมาณในการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดอาจได้รับล่าช้าไม่ทันตามกำหนดเวลา

คณะทำงานฯ เห็นควรดำเนินการแก้ไขปัญหาดังนี้

(๑) ในระยะก่อนเริ่มดำเนินงานโครงการ จังหวัดควรชี้แจงและทำความเข้าใจกับกลุ่มมวลชนในพื้นที่ โดยเร่งประชาสัมพันธ์เหตุผลความจำเป็น ความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ประโยชน์ที่จะได้รับ ฯลฯ

(๒) การของบประมาณของจังหวัดในการประชาสัมพันธ์ควรแยกเสนอบริษัทในโครงการใหญ่จากสำนักงบประมาณเพื่อให้ได้งบประมาณ รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่

(๓) จังหวัดควรขอความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนงบประมาณในการประชาสัมพันธ์โครงการในพื้นที่ก่อนเริ่มดำเนินโครงการ กรณียังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักงบประมาณ

๒.๒ โครงการรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคม ที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ ผลการดำเนินการสรุปได้ดังนี้

๑) จังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจแม่น้ำ ลำคลองลำห้วย หนอง บึง และแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการปรับปรุงบำรุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้ โดยกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล วัชพืช และผักตบชวา

๒) จังหวัดได้มอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งภาคเอกชน รมรณรงค์รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชนเส้นทางคมนาคมที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ

๓) จังหวัดได้รณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนสร้างวินัยในการรักษาความสะอาดการทิ้งขยะมูลฝอยในภาชนะที่จัดเตรียมไว้ โดยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาความสะอาด เริ่มตั้งแต่บ้านเรือน/ชุมชน การรักษาความสะอาดในโรงเรียน/สถานศึกษาและสถานที่ราชการ

๔) จังหวัดได้มีแผนงานในการจัดเก็บขยะของเส้นทางในสถานที่สำคัญ และที่สาธารณะ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จากตรวจติดตามของคณะทำงานพบว่า จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญมีปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น กรณีมีสายไฟฟ้าห้อยย้อยลงมา เป็นจำนวนมากไม่เป็นระเบียบพบว่า ไม่ใช่หน่วยงานไฟฟ้าเพียงหน่วยเดียวแต่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นสายไฟ/สายสัญญาณที่อาศัยเสาไฟฟ้า เช่น องค์กรโทรศัพท์ สายเคเบิลทีวี สาย Internet เป็นต้น และพบว่าป้ายประชาสัมพันธ์มีจำนวนมาก รวมทั้งป้ายเก่าชำรุด ปิดบังทัศนวิสัย ดูไม่เป็นระเบียบ

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมพบว่า โครงการจัดเก็บขยะข้างเส้นทางการคมนาคมขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

คณะทำงานฯ เห็นควรดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยมอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สป. และจังหวัดทุกจังหวัด เร่งรัดดำเนินการ ดังนี้

- (๑) สร้างจิตสำนึก
- (๒) สร้างการมีส่วนร่วม
- (๓) ทำกิจกรรมร่วมกันเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
- (๔) ประสานงบดำเนินการจากอปท./ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆในพื้นที่

๒.๓ การใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (เงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๕๐๐ ล้านบาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๘,๕๐๐ ล้านบาท) สรุปผลการดำเนินการของจังหวัดได้ดังนี้

๑) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จำนวน ๘,๕๐๐ ล้านบาท มีผลการดำเนินงานดังนี้

- ๑.๑) กรมบัญชีกลางอนุมัติรายการกันเงินแบบไม่มีหนี้แล้ว
- ๑.๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้โอนจัดสรรงบประมาณผ่านระบบ GFMS แล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๗
- ๑.๓) สำนักงานท้องถิ่นจังหวัด เบิกจ่ายและโอนจัดสรรงบประมาณไปที่บัญชี อปท. ครบ ๑๐๐ %

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมพบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปจะต้องจัดทำโครงการตามกรอบเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรลักษณะโครงการ ๔ ลักษณะ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งไป แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งยังไม่ได้จัดทำโครงการ

คณะทำงานฯ เห็นควรดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลาในไตรมาสแรก และเร่งดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

๒) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณี
เร่งด่วน จำนวน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

เรียบร้อยแล้ว

ได้ดำเนินการดังนี้

๒.๑) กรมบัญชีกลางได้อนุมัติเงินกันยอรวม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท

๒.๒) สำนักงานประมาณและ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

-สงป. อนุมัติ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๔,๖๔๖.๕๖ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ /สธ.โอนจัดสรรผ่านระบบ GFMS แล้ว พร้อมแจ้ง อปท. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีเงื่อนไขแล้ว เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗

-สงป. อนุมัติ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๑,๘๐๕.๓๔ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ / สธ. โอนจัดสรรผ่านระบบ GFMS แล้ว

-สงป. อนุมัติ ครั้งที่ ๓ จำนวน ๒,๐๐๒.๑๓ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ / สธ. โอนจัดสรรผ่านระบบ GFMS แล้ว

-สงป. อนุมัติ ครั้งที่ ๔ จำนวน ๑,๐๓๕.๔๕ ล้านบาท เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ / สธ. โอนจัดสรรผ่านระบบ GFMS แล้ว

ส่วนที่เหลือ จำนวน ๕๑๐.๕๐ ล้านบาทแบ่งเป็น

- อยู่ระหว่างการพิจารณาทบทวน ๒๓๖.๔๕ ล้านบาท / สงป. ปรับลดงบประมาณ ๑๗.๙๒ ล้านบาท

- คณะกรรมการพิจารณากลับกรองฯ พิจารณาเพิ่มเติม จำนวน ๒๑๕.๕๓ ล้านบาท

- มีบางโครงการที่มีปัญหา เช่น พิมพ์ผิด จึงขอเปลี่ยนแปลงโครงการประมาณ ๕๘.๕๒ ล้านบาท

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมพบว่า การจัดทำโครงการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมีการดำเนินงานไม่โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลาง และ
ขั้นตอนตามระเบียบ/กฎหมายกำหนด อาจล่าช้าไม่เสร็จในไตรมาสแรก

คณะทำงานฯ เห็นควรแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งรัด และ
แจ้งจังหวัดกำกับและติดตามการใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ดำเนินงานตาม
ประกาศ คสช. ที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๗ อย่างเคร่งครัด และให้มีการจัดทำแผนและแบ่ง
งวดการเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับผลงาน

๒.๔ โครงการบริหารจัดการน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ จำนวน ๕๖๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๔๔๘,๕๓๔,๘๐๐ บาท
สรุปผลการดำเนินการของจังหวัดดังนี้

๑) โครงการฟื้นฟู บำรุงแหล่งน้ำเดิมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ง
และอุทกภัย จำนวน ๑๐๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙๙,๔๑๖,๓๐๐ บาท ได้โอนงบประมาณไปแล้ว ๑๑
โครงการ งบประมาณ ๒๐,๒๖๓,๕๐๐ บาท

๒) โครงการป้องกันและลดผลกระทบจากน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลากและ
โคลนถล่มโดยใช้โครงสร้าง จำนวน ๘๐ โครงการ งบประมาณ ๑๙๘,๓๑๘,๔๐๐ บาท โอนจัดสรร
งบประมาณไปแล้ว จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๘,๗๘๐,๔๐๐ บาท

๓) งบประมาณของกระทรวงมหาดไทย เพื่อดำเนินการงานบริหาร
จัดการน้ำของกระทรวงมหาดไทย จำนวน ๓๘๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๕๐,๗๐๐,๑๐๐ บาท โอนจัดสรร
งบประมาณไปแล้ว จำนวน ๒๓ โครงการ งบประมาณ ๖๐,๖๙๗,๗๒๘.๕๖ บาท

/จากการวิเคราะห์...

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑)โครงการล่าช้า แบบก่อสร้างและพื้นที่ดำเนินโครงการไม่พร้อม
ชื่อไม่ถูกต้อง

๒) เป็นผลให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อน

๓) เป็นเหตุให้การดำเนินโครงการล่าช้า

คณะทำงานฯ เห็นควรแจ้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งรัด
หน่วยดำเนินงานในพื้นที่ในการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จตาม
กำหนดเวลา

๒.๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำและริมทะเลทั่ว
ประเทศ ปี ๒๕๕๗ และปี ๒๕๕๘ สรุปผลการดำเนินการของจังหวัดได้ดังนี้

๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วงเงินงบประมาณ ๖,๑๓๗.๔๑๑๑
ล้านบาท มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๖๒ จังหวัด จำนวน ๒๔๗ โครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้ว
จำนวน ๔,๗๔๘.๑๘๖๑ ล้านบาท งบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน ๑,๓๘๙.๒๒๕๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของจังหวัด รวม ๒๔๗ โครงการ มีดังนี้

๑.๑) อยู่ระหว่างประกวดราคา จำนวน ๑ จังหวัด จำนวน ๑ โครงการ

๑.๒) อยู่ระหว่างรอลงนาม จำนวน ๑๑ จังหวัด จำนวน ๒๐ โครงการ

๑.๓) อยู่ระหว่างการลงนามในสัญญา จำนวน ๖๐ จังหวัด

จำนวน ๒๑๓ โครงการ

๑.๔) ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๑๑ จังหวัด จำนวน ๑๓ โครงการ

๒) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ วงเงิน ๔,๖๑๖,๘๖๐๐ ล้านบาท
มีพื้นที่ดำเนินการ จำนวน ๖๙ จังหวัด โครงการ ๑๕๖ โครงการ งบประมาณจัดสรรแล้ว จำนวน
๙๒๓.๓๗๒๐ ล้านบาท งบประมาณที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน ๓,๖๙๓.๔๘๘๐ ล้านบาท

ผลการดำเนินงานของจังหวัด รวม ๑๕๖ โครงการ มีดังนี้

๒.๑) อยู่ระหว่างเตรียมเสนออนุมัติ TOR จำนวน ๓๙ จังหวัด

จำนวน ๘๕ โครงการ

๒.๒) อยู่ระหว่างอนุมัติ TOR จำนวน ๑๙ จังหวัด จำนวน ๒๒ โครงการ

๒.๓) อยู่ระหว่างรายงานขอจ้าง จำนวน ๑๐ จังหวัด จำนวน ๑๑ โครงการ

๒.๔) อยู่ระหว่างการประกวดราคา จำนวน ๒๓ จังหวัด จำนวน ๓๐ โครงการ

๒.๕) อยู่ระหว่างเตรียมส่ง สงป. จำนวน ๔ จังหวัด จำนวน ๘ โครงการ

จากการวิเคราะห์โครงการในภาพรวมมีปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำ
ให้โครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้

๑) โครงการล่าช้า แบบก่อสร้างและพื้นที่ดำเนินโครงการไม่พร้อม

๒) เป็นผลให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงการก่อนซึ่งจะเป็นเหตุให้

การดำเนินโครงการล่าช้า

คณะกรรมการฯ เห็นควรแจ้งกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดหน่วย
ดำเนินงานในพื้นที่ในการขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อสามารถดำเนินโครงการให้เสร็จตาม
กำหนดเวลา

๓. ข้อพิจารณา

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลของจังหวัดแล้วพบว่า บางจังหวัดยังขาดการเตรียม
ความพร้อม ติดขัดปัญหา/อุปสรรค และมีความเสี่ยงต่อการดำเนินไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา
คณะกรรมการฯ จะได้สำเนารายงานผลการตรวจติดตามให้กรมผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อเร่งรัดการดำเนินงาน
ของจังหวัดและประสานการแก้ไขปัญหาต่อไป

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ จะได้รายงานผลการตรวจติดตามให้ทราบเป็นระยะ
ตามกำหนดเวลาต่อไป และในการรายงานรอบต่อไป จักได้เริ่มรายงานผลการสุ่มตรวจโครงการในพื้นที่
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยและผู้ตรวจราชการกรมที่เกี่ยวข้อง และรายงานการตรวจสอบ
ความโปร่งใสด้านการบริหารงบประมาณของหน่วยงานตรวจสอบภายในต่อไป อนึ่ง ได้สำเนารายงานนำ
เรียนท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงมหาดไทย ทราบอีกทางหนึ่งด้วยแล้ว



(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการติดตามกำกับและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ ๗๕๐๑

เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในหนังสือแจ้ง

กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทุกจังหวัด
และสำนักนโยบายและแผน สป. ที่เสนอมาพร้อมนี้




(นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต)

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

ประธานคณะกรรมการติดตามกำกับและรายงานผลการดำเนินงาน

ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

นายวิบูลย์



(นายวิบูลย์ สงวนพงศ์)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



(นายแก่นเพชร ช่วงรังษี)

รอง ปมท.(บ.)

- 4 S.A. 2557

วอ.สท.ร. วันที่ ๒๖ ธ.ค. ๒๕๕๗